

Projekt: Quartier an der Christuskirche in Lendringsen, Außenanlagen Stadtteilhaus

Zeitablauf Planung und Bau Landschaftsbauarbeiten



	2024												2025																																																																					
	September				Oktober				November				Dezember				Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember																																
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52													
Entwurfsplanung abgeschlossen, Einreichung Förderantrag					30.9																																																																													
Ausführungsplanung																																																																																		
Vorbereitung der Vergabe																																																																																		
Versand der Ausschreibungsunterlagen														5.12. Versand																																																																				
Angebotsstellung / Submission														6.1 Submission																																																																				
Prüfung der Angebote / Ende Bindefrist																		31.1 Ende Bindefrist																																																																
Hochbau Fassadenarbeiten																																																																																		
Auftragsvergabe Ausführungsunternehmen																		7.2 Auftragsvergabe																																																																
Baubeginn Landschaftsbauarbeiten, Teilbereiche 01,05,07																																																																																		
Hochbau Fertigstellung																																																																																		
Hochbau Bauabnahme																																																																																		
Landschaftsbauarbeiten																																																											30.11 Fertigstellung																							

* Für die Bauabnahme Hochbau müssen aus den Teilbereichen 01, 05 und 07 die geschotterte Zuwegung über die Meierfrankenfeldstraße und die Stellplatzanlage am Matthias-Claudius-Platz inkl. aller vorher zu erledigenden Tief- und Erdarbeiten fertiggestellt worden sein.